

## 附件4

### 绩效目标自评表 (2022年度)

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		2022年抚远市农村饮水改造项目			项目负责人及电话		宋伟刚 18645475216	
主管部门		抚远市乡村振兴局			实施单位		抚远市水务局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	201.48	201.48	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	201.48	201.48	-	100	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	抚远镇石头卧子村饮水工程建井房1座、铺设供水管网; 乌苏镇八盖村饮水工程改造管网。				已完成全部目标: 抚远镇石头卧子村饮水工程建井房1座、铺设供水管网; 乌苏镇八盖村饮水工程改造管网。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	20	≥2个	2	20	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
			贫困村水质达标率	5	≥100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	5	≥100%	100%	5	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	10	201.48万元	199.89万元	10	按实际结算金额支付
			解决贫困人口饮水安全问题人数	10	≥27人	27	10	
		社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	10	≥98%	100%	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	≥24人	24人	10	
		可持续影响指标	设施使用年限	10	≥15年	15年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	10	≥100%	100%	10	
	总分				100		100	